

1971. 5. 29

잠실도 공유 수면 매립 홍수 대비

회의록

계	조사계획 계	계획조사 과장	소장	기 년 5 월 3 일	공 감
	김	홍	김		

재무부장

(인)

한강건설사업소

0172

잠실 공유 수면 매립 홍수 대비

1. 일 시      1971. 5. 29    15:00 - 19:00
2. 장 소      잠실도 감독 사무실
3. 회의내용

의 제	결 론
✓ (1) 잠실도 하상(로워징)을 $E L (+)$ $6 M. 50$ 까지 굴착할것. ( * 잠실도 홍수 비교표 설명 - 한강건설사업소 계획조 사과장	(1) 잠실도 로워징홍수 기전에 하 상굴착을 $E L (+)$ $6. 50$ 까지굴착 못했을시 잠실도의 홍수 피해에 대하여는 경인개발주식회사가 책임을 지며 보상을 한다.
✓ (2) 로워징내 흩어진 $366.000 M^3$ 에 대하여는 6/ 10 까지 하상 굴착 토량 처리한다. (한강건설 사업소장 )	(2) 각공구는 6월1일까지 장비를 아메와같이 동원할것이며 6월 10일까지 하상굴착토량 처리 를 완료한다. 1 공구      도 자      3 대 2 "      "      7 " 3 "      "      3 " 4 "      "      4 " 5 "      "      11 " <div style="text-align: right;">(저수호 안용 포함)</div>

✓(3) 성내천 법면을 어떤 공법으로 시공할 것인가.

(가) 콘크리트 옹벽으로 한다 (하추과 의안)

(나) 돌방벽으로 한다 (경인문소장)

✓(4) 수방대책은 어떻게 할 것인가,

✓(5) 잠실대교부근 하상정비

1. 하상정비 작업을 촉진키 위하여 피면허자는 6월 1일까지 장비를 동원하여 최단시일내에 EL(+) 6.50 선까지 굴착정비하고 성내천 홍수 대비책도 속히 결정시공할 것. (한강건설사업소장 지시사항)

(3) 콘크리트부력으로 할 것이며 한강건설 사업소와 협의 방침 결정한다.

(4) 한강건설 사업소에서 경인으로 지침을 내려 줄 것임.

(5) 경인회사에서 처리 계획을 제출한다.

#### 4. 참가자

##### 한강건설 사업소

소장 이종운

과장 김중기

계장 김진우

##### 경인개발주식회사

문소장

임경근 이사 (현대)

유전부 (삼부)

한상부 (대림)

오상부 (동아)

안상부 (평화)

외과공구 현장 소장

#### 5. 기록자

현장 감독원 신형빈

0174