

용 마 공 원

(434 - 6340)

수신 : 동대문구청장

1984. 1. 30.

참조 : 공원 녹지과장

제목 : 공원 시설공사 진척 현황 및 실행 예정 보고

위의 건에 대하여 귀 전언통신 (1984.1.26) 에 의거 별표와
같이 보고 합니다. 끝.

계	공원개발계장	공원과장	녹지과장
홍			

서울특별시 동대문구 망우동 산 69 - 1 번지

용 마 공 원

대표 신 흥 군

83년도 실행 시설 현황

시 설 내 역	투 자 액	시설별 공정(%)	전체 비율(%)	비 고
토 목 공 사	250,000,000	90		부지정지 축구 옹벽 도로포장
수영장 공사	150,000,000	90		풀 4개소 미끄럼틀 1개소
수영장 관리 탈 의 실	15,000,000	85		편의시설 (건축)
휴 게 실	12,000,000	90		" (")
간 이 식 당	12,000,000	90		" (")
매 점	3,500,000	90		" (")
창 고	7,500,000	85		관리시설 (")
관리 사무소	15,000,000	80		" (")
어린이놀이터	6,000,000	80		유희시설(토목조경)
상하수도공사	45,000,000	90		공급시설 (설비)
조 경 공 사	25,000,000	80		조경시설 (석축 식수)
투자금 액합계	541,000,000			
83공정비율		86.3	70	
전체공정비율				

84. 85년도 시설 예정 현황

시 설 내 역	투 자 예 정 액	전 체 비 율 %	83 미 성 비 율 (%)	비 고
정 구 장	140,000,000	7		운 동 시 설
공 술 장	18,000,000	3		운 동 시 설 (토 목, 건 축)
로 라 스 케 트 장	12,000,000	2		운 동 시 설
모 험 놀 이 터	30,000,000	5		운 동 시 설
정 구 장, 관 리 실	18,000,000	4		편 의 시 설 (건 축)
노 인 정	17,500,000	5		휴 양 시 설 (건 축)
토 목 공 사	21,000,000	3		교 통 시 설 (소 로 포 장)
투 자 금 액 합 계	256,500,000			
83 미 성 비 율	65,000,000	30	13.7	
전 체 비 율		100	100	전 체 완 성 후 비 율
투 자 금 액 총 액	862,500,000			83.84.85 총 액

* 공 정 비 율 과 투 자 액 비 율 은 상 치 될 수 있 음 .