

보 고 서

공사명 잠실지구 공유수면 매립공사

1. 잠실 지구 매립공사에 있어 한강본류측 하상을 (+)^{M²}선까지 굴착하여 동지점의 통수 단면을 유지토록 되어 있는 바 현재의 굴착상황을 검토하여 본측 약 (+) 7.^M선으로 무집서하게 굴착하였을 뿐만 아니라 잔토(별지도면참조)가 약 20,000^{M³}이 산재되어 우기를 앞두고 잠실도의 홍수 피해가 예상되는 바 71. 6. 30까지 (1971. 5. 19 일 경인 개발주식회사 대표 김영년에게 표고 +6.^M선까지 하상정리 촉구한바 있음) 하상정리 토록 촉구한바 상금처리 않고 있으며
2. 도선장 진입로를 (+) 8.^M선까지 71. 6. 21기한 굴착 (1971. 6. 19 경인개발주식회사 대표 김영년에게 지시한바 있음)토록 지시 하였으나 아직도 처리되지 않고 있으며
3. 매립지내 수로굴착계획에 의하면 7개소의 수로를 조성토록 되어 있으나 상금 4개소만 처리 되었을 뿐 나머지는 부진중에 있으며 1,2, 수로 (별지도면참조)는 구 배가 맞지 않음으로 제지시하였음.
4. 이는 홍수 기를 앞두고 중대한 문제가 아닐수 없으며 피 면허자로 하여금 엄중히 재촉구하고자 합니다.

1971. 6. 24

지방토목 기사보

신 형빈

한 강 건 설 사 업 소 장 귀하

제	조사계획	비회조사	소	공
	계	장	장	장
	7/1	6/24		

(71. 6. 24 (한강 419-026)
로 하상정리 재촉구 공문시행)

0215

41-2

잡실지구 현황 평면도

