기 안 용 지

분류기호 문서번호	남녹 410	(전 화 번 호)	전결규정 조 항 전결사항
처리기간		결 · 재 자	
시행일자		소장	
보존년한			

보조기간	사 업		협조	서무
기안책임자	양 상 옥	1973. 12. 11		

경유 수신 참조	비무결재	발신		통제	

제 목 명동 4로 가로수식재공사

1. 공원 410-(1973. 10. 27)호 전보 통신문 및 공원 410-448 (1973. 12. 6)호와 관련 됩니다

2. 명동 대로 개통에 따른 명동 4로 가로수 예산이 명일 되었기 별첨 설계서에 의거 아래와 같이 시행코자 합니다

아 래

가. 식 치 : 명동 지구 (명동 4로)

나. 공사기간 : 1973. 10. 25 - 12. 5

다. 공사내역 : 가로수 수양버들 220주 식재

라. 시행방법 : 도급

정 서	관 인	발 송

0 2 0 113 - 8 A 190mm×268mm

1969. 11. 10. 승인

138

서울특별시 남부녹지사업소

11-1

마. 예 산 액 : 四拾七萬八阡원整 ₩ 47,000 원

바. 예산비목 : 산업비. 공원녹지. 녹지사업. 시설비

사. 담 당 자 : 지방 농림 기원보 우 병 민

첨부 설계서 1부 끝.

II-2

복 명 서 (공사착공)

소 직

명에 의하여 영등4로 구역 ~~사방 사업을~~ 가로수식재공사를 다음과 같이 착공

하였기 복명 합니다.

1. 구역명 영등구 영등4로 구역
2. 시행 면적 1,760 m ~~㎡~~
3. 착공년월일 1973 년 12월 4일
4. 준공 예정년월일 1973 년 12월 11 일
5. 시공 담당자 지방 농림 기원보 우 병 빈

1973 년 12월 14일

직 명 지방 농림 기원보

성 명 우 병 빈

남 부 녹 지 사 업 소 장 귀하

26

140

43

전 언 통 신 문

1973. 10. 27.

문류번호 410--　　고환시각 13 : 00

수신 남부 녹지 사업소장　　송화자 : 장 여 [illegible]

발신 서울 특별 시장　　수화자 : 양 상 옥

제목 영동대교 및 남부 순환도로 계통에 따른 녹화 단장.

1. 영동대교 및 남부 순환도로 계통에 대비하여 영동대교 남측 -남부순환도로 까지의 녹지 조성을 73. 11. 6. 까지 완료할것. 끝.

원본대조필

27

141

27 11-4

과 장		계 장		심사자		설계자		설 계 1993 년 월 일	결 재
								심 사 1993 년 월 일	월 일

설 계 서

공사명 영등4로 가로수 식재공사

一 금

공사내역 수목식재 220주

28

(내 역) 142

설 계 서 용 지 (갑) 서 울 특 별 시

공종	명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단위	단 가	금 액	참 고
						원	원	

공사설명서

11월 초순 영등대교및 밤부순환도로 개통에 따라 주요행사코스인 영등대교 인접도로에 가로수를 식재하여 시민정서함양과 도시 미관에 기여코저함

공사시방서

1. 본공사는 설계서에 의하여 정확히 시공하여야 한다
2. 설계서에 명기되어 있지 않은 부분이라도 간이한것은 도급자 부담으로 시공하여야 한다
3. 본공사를 시공함에 있어 수목규격이 타당하더라도 수형이 미관상 불미한것은 불합격품으로 간주한다
4. 본공사 완공후 사진2매씩(천연색)촬영하여 감독관에게 제출하여야 한다
5. 본공사 하자기간은 준공일로부터 1년간으로 한다

과 장		계 장		심사자		설계자		설 계 1973 년 월 일	결 재
								심 사 1973 년 월 일	월 일

설 계 서

공사명 영등4로가로수 식재공사

一 금

공사내역 수목식재 220주

143

29 (내 역).

설계서용지 (갑) 서울특별시

공종	명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단위	단 가	금 액	참 고
			내역서			원	원	
	식재		수양버들	220	주			
	지주목설치			220	"			
	계							
	잡비							
	계							
	잡계							

114

공종	명칭	품명	규격및용량	수량	단위	단가	금액	참고
						원	원	
	수양버들		자재명세서					
			통고 4cm	220	주			조원용 220주×0.2인=44인
	조원용			44인	인			
	계							

30 30

144

설계서용지 (을) 서울특별시

공종	명칭	품종	규격및용량	수량	단위	단가	금액	참고
						원	원	

공종	명칭	품명	규격및용량	수량	단위	단가	금액	참고
						원	원	
			리주목 설치 / 개소당 산가표					
	(을)		(소각지주목)					
	리주목(원통)		길이 2.7m 목송 직경 5cm	0.018	m³			
	걸침목(각재)		가로×세로×길이 0.045×0.045×0.9m	0.0036	"			
	새끼		소량 그관(100m)	2	m			
	버팀끈 끈 (나일론)		0.02m/m×10cm	3	"			
	못			0.5kg				
	에말콘페인트		백색외부용	0.78ℓ	ℓ			
	넝마			0.008	kg			
	도장공	31		0.1	인			

31

145

설 계 서 용 지 (을) | 서 울 특 별 시

공종	명칭	품종	규격및용량	수량	단위	단가	금액	참고
						원	원	
	기 타			1	식			
	계							

118

서 울 특 별 시

공원 410-448 (72-2189) 1973, 12, 6,

수신 남부녹지사업소장

제목 영동고 및 남부순환도로 주변 가로수 식재 공사

1, 남녹 410-408 (73, 9, 4) 및 남녹 410-545 (73, 11, 28) 호와 관련 됩니다.

2, 영동고 및 남부순환도로 주변 가로수 식재에 대하여 별첨 설계서와 같이 사업 승인하나 다음에 의거 시행에 만전을 기할것.

다 음

가. 사 업 명 사업내역 및 소요예산 : 별첨

나. 공사비 지출 과목 : 산업비, 공원녹지, 녹지사업, 시설비

다. 공 사 비 : 6,220,000

라. 공사비지출 방법 : 전액현금함.

바. 시공전후 현황을 촬영 기록하고 실행 결과 보고시첨부할것.

첨부 : 1. 사업별내역 1부.

2. 설계서 각1부. 끝.

위보대조필

32

서 울 특 별 시 장

32 11-9

영동교 및 남부순환도로주변 가로수식재사업별내역

사업명	수종	수량	예산액	비고
영동4로 가로수식재공사	수양버들	220주	477,000원	남부
독산동 "	"	202 "	588,800	"
남부순환도로 "	"	1,265	3,655,000	"
	푸라타나스	444		
	계	1,709		
영동대교남단녹지대주변 가로수식재공사	수양버들	80	237,000	"
강남4로 "	"	457	1,263,000	"
소 계		2,668	6,220,000	"
영동교-동양정밀간 가로수식재공사	수양버들	336	930,000	북부
강변 2, 3, 4로	"	620	1,770,000	"
소 계		956	2,700,000	"
합 계		3,624	8,920,000	"

33

33 1-10

전 언 통 신 문

분류번호 410-　　1973, 10, 27,

수신　남부녹지사업소장　　□환시각 : 13:00
송 화 자 : 장 혜 진

발신　서울특별시장　　수 화 자 : 양 상 옥

제목　영동대교 및 남부순환도로개통 에 따른 녹화 단장

1. 영동대교 및 남부순환도로개통에 대비 하여 영동 대교남측-남부순환도로까지의 녹지조성을 73, 11, 6까지 완료 할것. 끝.

원본대조필

34

34 11-11